

附件 1

招标工程量清单数量表

项目名称：广西崇左至水口高速公路土建施工№CS-LS2 合同段

分项工程：路基、桥梁工程

桩号及部位：路基小型构件、大梁预制和钢筋加工运输安装

支付编号	细 目 名 称	单位	数量	备注
207-1	边沟			
-g	C30 预制混凝土（盖板）	m ³	818	预制、运输、安装
-f1	C25 预制混凝土台帽	m ³	1146	预制、运输、安装
207-3	截水沟（包括平台排水沟）			
-f	C20 混凝土预制块预制安装	m ³	13	预制、运输、安装
208-4	预制混凝土块护坡及骨架			
-e2	C25 砼预制块(含空心砖、红砖)骨架	m ³	615	预制、运输、安装
411-8	预制预应力混凝土上部结构			
-a3-1	C50 混凝土梁板预制	m ³	571	预制人工
-a3-2	C50 混凝土梁板运输安装	m ³	571	运输、安装
411-5	后张法预应力钢绞线			
-a	后张法预应力钢绞线 Φ s15.2	kg	42125	钢绞线下料、穿索、张拉、压浆、封锚等
410-7	预制混凝土附属结构			
-a2	C20 混凝土(C20 预制块六角空心砖)	m ³	315	预制、运输、安装
420-1	钢筋混凝土涵洞盖板（预制）			
-a	HPB300 级钢筋	kg	16339	加工、安装
-b	HRB400 级钢筋	kg	522583	加工、安装
-d	C30 混凝土盖板	m ³	2285	预制、运输、安装
420-5	通道内路面及排水			
420-5-b	C25 预制混凝土			

-b-1	水沟盖板 C25 混凝土	m ³	142	预制、运输、安装
-b-2	C25 砼预制排水沟	m ³	86	预制、运输、安装
-b-3	C25 砼预制排水沟进水疏框	m ³	45	预制、运输、安装
(一)	钢筋加工			
209-3	混凝土挡土墙(含挡墙上防撞护栏)			
-b	钢筋(防撞护栏)加工	kg	2000	加工
214-2	桩板式抗滑挡墙			
-b	光圆钢筋(HPB300)加工	kg	1000	加工
-c	带肋钢筋(HRB400)加工	kg	1000	加工
403-1	基础钢筋(包括灌注桩、支撑梁、桩基系梁、承台、沉桩、沉井等)			
-a	光圆钢筋(HPB300)加工	kg	13516	加工
-b	带肋钢筋(HRB400)加工	kg	107031	加工
403-2	下部结构钢筋(包括墩台、帽梁、耳背墙等)			
-a1	光圆钢筋(HPB300 除圆柱墩柱外)加工	kg	4738	加工
-a2	光圆钢筋(HPB300 圆柱墩柱)加工成笼	kg	1245	加工
-b1	带肋钢筋(HRB400 除盖梁及帽梁骨架、圆柱墩柱外)	kg	195497	加工
-b2	带肋钢筋(HRB400 圆柱墩柱)加工成笼	kg	8489	加工
-b3	带肋钢筋(HRB400 盖梁及帽梁骨架)加工焊接成片	kg	41773	加工
403-3	上部结构钢筋(包括湿接缝、横隔板、墩顶现浇段、桥面连续、背墙连续、桥面铺装、预制梁等)			
-a	光圆钢筋(HPB300)加工	kg	100	加工
-b	带肋钢筋(HRB400)加工	kg	319529	加工
403-4	附属结构钢筋(包括桥头搭板、枕梁、抗震挡块、支座垫石、缘石、人行道、护栏、防撞墙、防震锚栓、伸缩缝等)			

-a	光圆钢筋（HPB300）加工	kg	831	加工
-b	带肋钢筋（HRB400）加工	kg	107996	加工
（二）	钢筋安装			
403-3	上部结构钢筋（预制梁）			
	预制梁钢筋安装	kg	163177	安装
403-1	基础钢筋（包括灌注桩、承台、沉桩、沉井等）			
-a	桩基光圆钢筋成笼安装（HPB300）	kg	12228	安装
-b	桩基带肋钢筋成笼安装（HRB400）	kg	79851	安装
（三）	钢筋运输	kg	804744	运输

附件 2

招标工程量清单数量表

项目名称：广西崇左至水口高速公路土建施工№CS-LS2 合同段

分项工程：路面工程

桩号及部位：路面小型构件预制运输安装

支付编号	细 目 名 称	单位	数量	备注
313-4	混凝土预制块加固土路肩			
-b	C20 混凝土预制块植草砖	m³	4255	预制、运输、安装
313-5	混凝土预制块路缘石			
-b	C20 混凝土路缘石	m³	4899	预制、运输、安装
314-2	纵向雨水沟（管）			
-a	超高段 C25 铅预制雨水沟 480mm ×500mm	m	12356	预制、运输、安装